

## Pistol (CNAIR): Stadiul fizic al lucrarilor pe sectiunea Nadaselu-Mihaiesti a Autostrazii Transilvania se apropie de 68%

**Stadiul fizic total al lucrarilor pe sectiunea Nadaselu-Mihaiesti a Autostrazii Transilvania (A3) se apropie de 68%, în santier fiind mobilizati 400 de muncitori si 150 de utilaje, potrivit directorului general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol.**

El a anuntat ca montarea grinzilor la viaductele de pe aceasta sectiune este aproape finalizata.

"Viaductele de pe sectiunea Nadaselu-Mihaiesti a Autostrazii Transilvania (#A3): montarea grinzilor, aproape finalizata! La Viaductul Topa Mica (2 km), asocierea de constructori turci si români (Ozaltin-Ilgaz-Visio Construct) mai are de montat 16 grinzi din totalul de 400. Se lucreaza deja la turnarea placii de suprabetonare, unde stadiul fizic a ajuns la 20%. La Viaductul Nadaselu (1,2 km): mai sunt de montat 48 de grinzi din totalul de 192 de bucati. Lucrarile la structura casetata în console au atins un stadiu de 73%", a scris Pistol, miercuri, pe pagina sa de Facebook.

Acesta a mentionat ca într-un stadiu avansat sunt si lucrarile la riglele de coronament (94,5%), dispozitivele antiseismice (94,67%) si aparatele de reazem (92,21%).

"Dupa finalizarea montarii grinzilor din beton pe cele doua viaducte, constructorii vor mai avea de efectuat urmatoarele lucrari: suprabetonare placi; hidroizolatie; structura rutiera; montare parapete de protectie; racordare cu terasamentele; montare sistem de semnalizare. În santier sunt mobilizati 400 de muncitori si 150 de utilaje, iar stadiul fizic total se apropie de 68%", a precizat Cristian Pistol.

Valoarea contractului este de 995 milioane lei (fara TVA), suma asigurata prin Programul Transport 2021-2027.

Dupa finalizarea lucrarilor la cele doua viaducte si la sectiunile dintre Nadaselu si Poarta Salajului (42,84 km), se va circula continuu pe 155 km de autostrada între Poarta Salajului si Târgu Mures.