

Stadiul fizic de executie pe lotul Chiribis - Biharia al Autostrazii Transilvania a ajuns la 60%

Stadiul fizic de executie pe lotul Chiribis - Biharia al Autostrazii Transilvania (A3) a ajuns la 60%, mobilizarea în santier fiind foarte buna, potrivit unui comunicat al Companiei Nationale de Investitii Rutiere (CNIR).

"Se lucreaza în ritm sustinut pe lotul Chiribis - Biharia al Autostrazii A3 Transilvania, santier ajuns la 60% executie. Constructorul, Asocierea Precon Transilvania - Citadina 98, lucreaza constant cu aproximativ 600 de persoane si 400 de utilaje si echipamente, o mobilizare foarte buna, care a asigurat un progres de 9 procente în prima luna de vara", se arata în comunicat.

Echipele CNIR au verificat lucrarile si au constatat ca 17 dintre cele 18 structuri au grinzile montate si a început montarea parapetelor de protectie pe traseul autostrazii.

De asemenea, primul strat de asfalt a fost asternut pe 5 kilometri de autostrada, iar stratul de uzura pe 1,7 kilometri din totalul de 5,5 kilometri din relocarea Drumului National 19E.

"Constructorul a crescut cantitatile de mixtura asfaltica si aterne aproximativ 3.000 tone/zi, utilizând un finisor performant cu o latime de 12 metri. Acesta asigura eliminarea rosturilor longitudinale de lucru prin asternerea mixturii pe întreaga lungime a unei cai. Totodata, lucrarile de asfaltare se realizeaza cu un utilaj numit buncar de prealimentare care asigura omogenitate crescuta si planeitate superioara stratului asternut", precizeaza reprezentantii companiei.

Valoarea contractului de proiectare si executie pentru subsectiunea 3C2 Chiribis - Biharia este de 785 milioane lei, finantarea fiind asigurata din fonduri europene, Programul Transport 2021-2027.